

# MUISTIO

|              |   |
|--------------|---|
| Projekti     | <b>Forssa – Riihivalkama - Porras vesihuoltolinja</b>   |
| Aihe         | <b>Suunnittelukokous</b>  |
| Päivämäärä   | <b>11.8.2010</b>  |
| Aika         | <b>14:00-15:20</b>  |
| Paikka       | <b>Tammela, kunnantalo</b>  |
| Kokous nro   | <b>3</b>  |
| Laatija      | <b>Marko Loikkanen</b>  |
| Osallistajat | <b>Ismo Ojansuu, Tammelan kunta<br/>Hannu Jalava, Tammelan kunta<br/>Suvi Mäkelä, Tammelan kunta<br/>Risto Klemelä, Jokioisten kunta<br/>Matti Napari, Forssan kaupunki<br/>Marko Loikkanen, Ramboll<br/>Miia Metsälho, Ramboll</b> |
| Poissa       |   |
| Tiedoksi     | <b>Erja Klemelä, Tammelan kunta<br/>Heimo Tuomola, Tammelan kunta</b>   |

Päivämäärä 16/08/2010

Ramboll  
Terveystie 2  
15870 HOLLOLA

T +358 20 755 7800  
F +358 20 755 7801  
www.ramboll.fi

- 1. Kokouksen avaus**  
Ojansuu avasi kokouksen.
- 2. Asialistan hyväksyminen**  
Asialista hyväksyttiin.
- 3. Puheenjohtaja ja sihteeri**  
Ismo Ojansuu valittiin puheenjohtajaksi ja Marko Loikkanen sihteeriksi.
- 4. Edellisen kokouksen muistio**  
Edellisen kokouksen muistio (pvm 29.4.2010) hyväksyttiin.
- 5. Suunnittelutilanne**
  - Käytiin lävitse maastotöiden tilanne. Linjaa mittaamatta n. 5 km sekä kairaamatta n. 14 km osuudelta.
  - Maastotyöt käynnistyvät uudelleen linjauksella vk35/2010.
  - Esiteltiin runkolinjan suunnitelma sekä alustavan pituusleikkauksen luonnos.
  - Sovittiin tehtäväksi seuraavat linjausmuutokset, PLV 11500-12600 Palstankulman alueella enemmän pellonreunoja seuraavaksi sekä PLV 4450-5350 Ojasen alueella met-

säsaarekkeen kierto pohjoispuolelta pellonreunoja seuraten.

- Em. linjamuutosten pituus yhteensä n. 2,4 km, jotka vielä sisältyvät tarjouksen kokonaislinjapituuden / kokonaispalkkioon (suunniteltu linja 20,5 km + muutoslinjat 2,4 km = 22,9 km).
- Lepistön ja Kaukolan runkolinjoista pidetään yleisötilaisuus tiistaina 7.9. klo 18:00 Tammelan kunnantalolla.

## 6. Suunnitteluaiakataulu

- Suunnittelu etenee tällä hetkellä siten, että suunnitelma saadaan kommenteille marraskuun puolivälin tienoilla.
- Suunnittelun valmistumista voidaan tarvittaessa siirtää myöhemmäksi.

## 7. Laskutustilanne

- Esiteltiin suunnitteluhankkeen laskutustilanne. Suunnittelun kokonaishinnasta on laskutettu noin 2/3. Lisäkustannuksia on syntynyt kokoukseen mennessä maaston kalustosta n. 3 000 € (lisätyö nro 1).
- Sovittiin, että konsultti laskuttaa kokonaishinnasta loput 4 000 € vasta suunnitelman valmistuttua.

## 8. Jatkotoimenpiteet

-

## 9. Muut asiat

- Mäkelä tiedustelee Päätalolta ELY-keskuksesta, voidaanko Liesjärven runkolinjan rakennussuunnittelu käynnistää.
- Liesjärven alustavasta runkolinjauksesta toimitetaan tieto konsultille viimeistään viikon 34 alkupuolella.
- Konsultti laatii Liesjärven runkolinjan rakennussuunnitelmasta tarjouksen seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen.

## 10. Seuraavat kokoukset

- Porras – Riihivalkama – Forssa: keskiviikkona 13.10 klo 14:00 Tammelan kunnantalolla.
- Lepistön ja Kaukolan runkolinjat: tiistaina 7.9 klo 17:00 Tammelan kunnantalolla.
- Ohjausryhmä: perjantaina 27.8 klo 9.00 Tammelan kunnantalolla.

## 11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 15:20.