



VALMISTUNEET TYÖT:

Sääsuoja

Ontelolaattasaumaukset

Työnaikaisen lämmityksen aloittaminen kaukolämmöllä

Ikkuna-asennus 2. kerros

Yläpohjan höyrynsulkukermiasennus

Urakkasopimuksen välitavoite 2 "Rakennuksen ulkovaippa ummessa ja lämpö päällä" saavutettu määräajassa 22.03

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Levyväliseinät

Ulkoseinien puurungot+eristys

Viemäriasennus 1. kerros

Iv-kanavienasennus

Betonipintojen esioikaisu

Yläpohjan puutyöt

Vesikaton ponttilauta-asennus

Väliseinämuuraus

Katoksen liimapuupalkkiasennus

ALKAVAT TYÖT:

Sähkön kaapelireitit

Vesikaton pintakermi

Us-tuulensuojalevyt+koolaus

Lv-runkoasennus



Muurattuja väliseiniä



Vesikaton ponttilaudoitusta



Lämmönjakokeskus



Yleisnäkymä C-lohko 2. kerros

Terveisin työmaan henkilöstö

Viimeinen TR-mittaus
91,50 %