



VALMISTUNEET TYÖT:

1. vaiheen purkutyöt

Anturoiden pohjat osa C

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

KÄYNNISSÄOLEVAT TYÖT :

Tilavuuskaivuu osa C

Anturamuottityö+raudoitus

Anturoiden alustäyttö

Mittaukset perustuksia varten

Perusmuurien muottityö

Salaojitus

---

---

---

---

ALKAVAT TYÖT:

Anturat osa A

Perusmuurityöt

Sokkelipalkkiasennus

Pohjaviemäriasennus

Pvp-seinä+räystäsrakenne purkulinjalle



1. vaiheen purkutyö tehty



Perustustyötä

Terveisin Vesa ,Mats ,Nikke ,Konsta

TR-mittaus 25.08 90,2 %















