



TAMMELAN KUNTA

Vipuvoimaa  
EU:lta  
2007-2013



Euroopan unioni  
Euroopan aluekehitysrahasto



HÄMEEN  
YMPÄRISTÖKESKUS

16.12.2009

Jakelun mukaan

## 'SEUDULLISEN VIEMÄRIN JA VESIJOHDON SUUNNITTELU VÄLILLÄ FORSSA-RIIHIVALKAMA-PORRAS' -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN 1. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: Keskiviikko 16.12.2009 klo 13.00-14.00  
Paikka: Forssan kaupungintalo, 2 krs  
Läsnä: Paavo Pääatalo, Hämeen ympäristökeskus  
Hannu Jalava, Tammelan kunta  
Ismo Ojansuu, Tammelan kunta, puheenjohtaja  
Esa Ryhtä, Tammelan kunta  
Suvi Mäkelä, Tammelan kunta, sihteeri  
Matti Napari, Forssan kaupunki  
Risto Klemelä, Jokioisten kunta  
Juhani Ahonen, Portaan-Ojaisten Vesihuolto Oy  
Pekka Uusitalo, Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry  
Matti Knaapi, Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy  
Marjo Kanerva, Riihivalkaman koulualueen kylät ry

### 1. Kokouksen avaus

Matti Napari toivotti osallistujat tervetulleiksi Forssaan ja Hannu Jalava avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Ismo Ojansuu valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Suvi Mäkelä sihteeriksi. Kokouksen läsnäolijat olivat yllä olevan mukaisesti.

### 3. Hankkeen aloitusasiat

- a) Paavo Pääatalo jakoi ohjeen ohjausryhmien toiminnasta läsnäolijoille. Käytiin läpi pääkohdat ohjeen sisällöstä
- Todettiin, että ohjausryhmän lisäksi hankkeeseen voidaan perustaa suppeampi työrykänen ja asiantuntijaelin, ns. projektiryhmä. Ehdotettiin, että projektiryhmänä voisi toimia seuraava kokoonpano:  
Hannu Jalava, Suvi Mäkelä, Matti Napari, Ismo Ojansuu, Markku Nikander
  - Ohjausryhmän kokoonpano tulee ilmoittaa kirjallisesti rahoittajaviranomaiselle/hankkeen valvojalle.
  - Ohjausryhmälle tulee valita puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, jotka eivät saa olla hankkeen rahoittajan tai toteuttajan edustajia
    - Valittiin hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajaksi Ismo Ojansuu ja varapuheenjohtajaksi Esa Ryhtä.
  - Ohjausryhmä ei vastaa oikeudellisesti hankkeen toiminnasta, sen tarkoitus on valvoa ja ohjata hankkeen toimintaa, vaikuttavuutta ja viestintää projektisuunnitelman mukaisesti. Ohjausryhmän tulee käsitellä mahdolliset muutokset projektisuunnitelmassa tai ehdotukset hankkeen toiminnan uudelleen suuntaamisesta.

- Sovittiin, että hankkeen ohjausryhmä kokoontuu aina ennen maksatushakemusten lähettämistä rahoittajaviranomaiselle.
- Sovittiin, että ohjausryhmä kokoontuu myös ennen suunnitteluun valittavan konsultin valintaa.

b) Hankesuunnitelman noudattaminen

Todettiin, että hankkeen tulee noudattaa hankesuunnitelmaa ja päätöstä. Mikäli tarvetta muutoksille kesken hankkeen ilmenee, ne tulee ohjausryhmän ja rahoittavan viranomaisen käsitellä ja hyväksyä.

Todettiin, että tässä hankkeessa on tarkoitus teettää konsultilla rakentamissuunnitelmat vesi- ja viemäriinjoille. Rakentaminen ei ole tämän hankkeen aikainen asia.

Hankeajalla päättyy 31.12.2010. Hankeajalle voidaan tarvittaessa hakea jatkoa, mutta jatkoajatarpeen tulisi olla selvillä mahdollisimman pian kesällä-syksyllä 2010.

c) Taloushallinto

Todettiin, että hankkeen taloushallinto (laskut, maksatushakemusten tekeminen) tapahtuu hanke-työntekijän toimesta.

Hankkeen kirjanpito tehdään ja säilytetään Tammelan kunnassa.

Rahoitusta hanke on saanut seuraavasti:

Yhteensä 200 000€, josta EU ja valtio maksavat 134 000€ osuuden, kuntaosuudeksi jää 66 000€ (Tammela 40 500€, Forssa 23 500€ ja Jokioinen 2000€). Kuntaosuuden jakamisesta on tehty sopimus kuntien kesken.

Kustannusten tulee jakautua seuraavasti:

Henkilöstökustannukset 30 000€

Ostopalvelut 160 000€

Matkakustannukset 4000€

Vuokrat 2000€

Toimistokulut 2000€

Muut kustannukset 2000€

d) Tiedottaminen

Todettiin, että hankkeen tulee tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan ja suunnitelmistaan. Tiedottamisen tulee noudattaa EU-hankkeille määrättyjä muotoseikkoja, mm. kaikessa hankkeen tuottamassa tiedotus- ym. materiaalissa tulee olla asianmukaiset EU-logot.

e) Hankkeen raportointi, valvonta ja päättäminen

Hankkeen etenemisestä raportoidaan EURA 2007- (EU:n rakennerahastojen hallintajärjestelmä) järjestelmän kautta.

Maksatushakemukset toimivat myös seurannan välineinä.

Hankkeen aikana tehdään väliraportti ja sen päättyessä loppuraportti.

f) Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita

#### 4. Suunnittelun käynnistäminen ja kilpailuttaminen

Suvi Mäkelä kertoi, että suunnittelun tarjouspyyntöä on alettu kirjoittaa Jokioisten kunnasta saadun Humppila-Jokioinen vesihuoltolinjan suunnittelutarjouspyynnön pohjalta.

Päätettiin, että tarjouspyyntöön laitetaan useita linjausvaihtoehtoja, eikä noudateta vain Tammelan kylän viemäroinnin ja yhdysvesijohdon yleissuunnitelmassa määriteltyä sähkölinjan vierellä kulkevaa linjausta.

Linjausvaihtoehtoissa tulee käsitellä ainakin Kaukolan kylän ja Eerikkilän suunnan vaihtoehtoja.

Forssan päässä vesijohto tulee päättymään Sanomapainon alueelle, ja Riihivalkamasta linja voisi kulkea esim. VT2-tien reunaan (jossa olisi tarve myös kevyenliikenteenväylälle).

Forssan päässä putki liitetään olemassa olevaan linjastoon. Myös Jokioisten kunnan on mahdollista hyödyntää vettä tarvittaessa olemassa olevilla yhteyksillä.

Todettiin, että myöskään Portaan päässä vesijohtolinjan päättymispiste ei ole tässä vaiheessa selvillä, sillä vedenhankintaa varten tehtävät koepumppaukset Karjaharjun alueella tehdään talvella 2010. Tällöin selviää, onko em. kohde soveltuva vedenhankintaan. Lisäksi vedenottoon liittyvä lupakäsittely mahdollisine valituksineen voi viedä pahimmillaan useita vuosia. Tämän hankkeen kannalta riittää tieto, että vettä ko. alueelta on saatavissa.

Portaassa viemärin päätepiste tulee suunnitella niin, että Liesjärven suunnalta rakennettava viemärilinja saadaan liitettyä järkevästi nyt suunniteltavaan linjaan. Suunniteltava runkoviemäriputki on niin suuri, että siihen ei voi suoraan liittyä kiinteistökohtaisella putkella. Kylien viemäroinnin liittyminen runkoputkeen tulee tapahtumaan pumppaamoiden kohdille. Pumppaamoita linjan varrelle tulee n. 4-5 kpl.

Keskusteltiin siitä, voidaanko laajakaistayhteyksien vetämistä yhdistää putkille kaivettavaan kivantoon. Todettiin, että asia on tärkeä ja tulee pitää mielessä sekä suunnitteluprosessissa mukana.

Keskusteltiin myös tarvittavien yleisö- ja suunnittelukokousten määrästä, jotta tarjouspyynnössä voidaan esittää jokin kokousten määrä, joka sisältyy kokonaishintaan.

Sovittiin, että Suvi Mäkelä lähettää tarjouspyyntöluonnoksen Matti Naparille ja Ismo Ojansuulle kommentoitavaksi.

Tarjousten saavuttua valintapisteytyksen tekee yllä mainittu projektiryhmä. Pisteytys tulee tehdä siten, että ensin kaikki pisteyttävät erikseen, sitten laaditaan yhteinen näkemys em. työn pohjalta.

Todettiin, että tarjousten hintatiedot tulee pyytää erillisessä, suljetussa kuoressa.

## 5. Hankkeen aikataulut

Hankeaika päättyy 31.12.2010.

Suunnittelun tarjoukset pyydetään takaisin 20.1. ke, ja ohjausryhmän kokous pidetään 29.1. pe. Ohjausryhmä päättää konsultin valinnasta projektiryhmän esittelystä. Sopimus konsultin kanssa päästään tekemään helmikuussa (valitusajan päätyttyä).

Kyläkokouksia ja alustavia linjauksia päästään esittelemään keväällä (viimeistään toukokuussa). Suunnitelman tulisi em. aikataululla olla valmis marraskuun loppuun mennessä –eikä näin ollen jatkoaikaa hankkeelle tarvita.

Mikäli aikatauluun tulee venymistä, tulisi mahdollisen jatkoajan tarve olla alustavasti selvillä jo kesällä tai viimeistään alkusyksystä 2010.

## 6. Tiedotus

Hankkeelle on perustettu verkkosivut (Tammelan kunta - Palvelut- Vesi- ja jätevesihuolto -), joka löytyy alla olevasta linkistä: <http://www.tammela.fi/portal/palvelut/vesi-ja-jatevesihuolto/seudullisen-vesijohdon-ja-viemarin-suunnittelu-valilla-forssa-riihivalkama-porras-hanke/>

Päätettiin, että verkkosivuille laitetaan jatkossa mm. ohjausryhmän kokousten pöytäkirjat. Sovittiin, että ko. sivuille laitetaan mahdollisimman paljon myös suunnitteluprosessin aikana syntyvää materiaalia.

Suunnittelun käynnistämisestä tehdään lehdistötiedote.

Päätettiin, että aloitetaan kyläiltojen järjestäminen kun konsultti on valittu ja kyläläisille on esittävä alustavia linjausvaihtoehtoja.

Todettiin, että hankkeesta tulee tiedottaa runsaasti ja avoimesti, jotta huhuilta ja väärinkäsityksiltä vältytään.

## 7. Muut asiat

Keskusteltiin siitä, että vesihuoltolaitosten toiminta-alueet on määriteltävä, jotta niille voidaan esim. myöntää valtion vesihuoltoavustusta. Vesihuoltolaitoksia ovat myös vesiosuuskunnat ja alueelliset vesiyhtiöt. Todettiin, että Tammelassa toiminta-alueet on määritetty kunnan toimesta ja

sovittu ko. yhtiöiden kanssa. Todettiin, että putkistojen laajentuessa jatkuvasti vuosittaiset tarkistukset toiminta-alueiksi ovat tarpeen.

Keskusteltiin mahdollisen rakentamishankkeen aloittamisaikataulumahdollisuuksista: Paavo Pää-talo muistutti, että mikäli rakentaminen halutaan toteuttaa valtion vesihuoltotyönä (= saada valtion rahoitustukea), tulee vedenottamon luvat olla hankittuna. Luvan saaminen saattaa kestää pahimmillaan (mikäli luvasta valitetaan) 1-2 vuotta. Maa- ja metsätalousministeriö ei huomioi rahoitushakemuksia, joissa lupa ei ole olemassa.

#### **8. Seuraava ohjausryhmän kokous**

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään perjantaina 29.1.2010 klo 9.00 Tammelan kunnantalolla.

#### **9. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.45.

Muistion vakuudeksi

Suvi Mäkelä  
Hanketyöntekijä  
Tammelan kunta

#### **JAKELU**

Hämeen ympäristökeskus, vesihuoltopäällikkö Paavo Pääatalo  
Tammelan kunta, tekninen johtaja Hannu Jalava  
Tammelan kunta, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esa Ryhtä  
Tammelan kunta, kunnanvaltuuston jäsen Ismo Ojansuu  
Tammelan kunta, hanketyöntekijä Suvi Mäkelä  
Forssan kaupunki, vesihuoltojohtaja Matti Napari  
Jokioisten kunta, kunnaninsinööri Markku Nikander  
Portaan-Ojaisten Vesihuolto Oy, Juhani Ahonen  
Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy, Matti Knaapi  
Riihivalkaman koulualueen kylät ry, Marjo Kanerva  
Portaan-Ojaisten kyläyhdistys ry, Pekka Uusitalo

#### **TIEDOKSI**

##### **Varajäsenet:**

Forssan kaupunki, Jorma Lindström  
Jokioisten kunta, Risto Klemelä  
Riihivalkaman koulualueen kylät ry, Launo Paasela

##### **Asiantuntijat:**

Tammelan kunta, maanrakennusmestari Heimo Tuomola  
Tammelan kunta, ympäristösihteeri Erja Klemelä